

Secção de Obras Municipais

EMPREITADAS EM CURSO

Mapa actualizado em 05-02-2010

Localidade	Designação da Empreitada	Função	Técnico	Firma Adjudicatária	Número de Processo	Tipo de Concurso	Valor Base	Prazo de Execução	Data de Abertura Publicação	Data do Acto Público /Abertura	Data de Adjudicação	Valor da Adjudicação	Data do Contrato e Visto do TC	Data da Consignação	Situação Actual
AVANTOS EM560 e EM561	Beneficiação da E.M. 560, da E.N. 15 aos Avantos e da E.M. 561, dos Avantos a Alvites	ES	Fátima Dias	Construtora Mirandesa, L.dª	211/201/212.01	Público	1.090.312,50 €	18 meses	15-02-2008	18-03-2008	27-08-2008	960.954,75 €	20-11-2008 V 19.02.2009 1A 09.11.2009	29-12-2008	T 29.06.2010
AVANTOS Rede de Saneamento	Rede de Drenagem de Águas Residuais e Abastecimento de Água de Avantos	CM	Alice Correia	António F. Lourenço & Filhos, L.dª	211/200/655	Público	248.544,00 €	8 meses	28-01-2008	28-02-2008	08-09-2008	209.928,20 €	06-10-2008	27-10-2008	T 27.07.2009
AVIDAGOS Pavimentação E.M.	Pavimentação da Estrada Municipal de Ligação entre a E.N. 15 e a E.N. 314, passando por Avidagos	MM	Fátima Dias	Socorpena, L.dª	211/201/225.01	Público	1.575.387,51 €	24 meses	27-02-2008	31-03-2008	13-08-2008	1.190.127,16 €	10-10-2008 V 14.04.2009	16-02-2009	T 16.02.2011
AVIDAGOS Rede de Drenagem	Rede de Drenagem de Águas Residuais nos Avidagos e em Pereira	CM	Rui Barreira	Construeta, L.dª	211/200/623.01	Ajuste Directo CCP - 19.º al. a)	38.500,00 €	90 dias	17-06-2009	25-06-2009	25-06-2009	38.439,87 €	27-07-2009	28-07-2009	T 28.10.2009
BARCEL Caminho Rural	Beneficiação do Caminho Rural entre Carvalhal e Barcel	MM	Fátima Dias	Higino Pinheiro & Irmão, L.dª	211/201/165.2	Público	380.481,90 €	12 meses	13-08-2007	13-09-2007	28-11-2007	321.979,50 €	18-01-2008 1A 18.06.2008 2A	06-02-2008	T 06.02.2009 RPP 28.11.2008
BOUÇA ETAR, 2.ª Fase	Rede de Drenagem de Águas Residuais e Transformação de Fossa Séptica em ETAR de Plantas na Aldeia da Bouça - 2.ª Fase	ES	Luís Vinhais	Sincof, L.d.ª	211/200/603.02	Limitado	110.096,00 €	6 meses	01-02-2008	15-02-2008	03-04-2008	98.480,55 €	23-06-2008	21-07-2008	T 21.01.2008
CABANELAS Saneamento	Saneamento em Cabanelas - 2.ª Fase	CM	Luís Vinhais	Lopes, Azevedo & Filhos, L.dª	211/200/604.02	Ajuste Directo CCP - 19.º al. a)	25.000,00 €	30 dias	26-08-2009	03-09-2009	03-09-2009	24.580,70 €	14-09-2009	21-09-2009	T 21.10.2009
CACHÃO Drenagem Águas Residuais	Rede de Drenagem de Águas Residuais e Abastecimento de Água de Vila Nordeste - Cachão	CM	Luís Vinhais	Maquisusi, L.dª/CPC & Filhos, L.dª	211/200/646.01	Público	936.230,00 €	18 meses	16-04-2008	19-05-2008	10-09-2008	832.617,50 €	12-11-2008 V 14.04.2009	28-11-2008	T 28.05.2010
CEDÂES Redes	Rede de Drenagem de Águas Residuais e de Abastecimento de Água em Cedães	ES	Luís Vinhais	Granicon, L.dª	211/200/626.01	Público	215.500,00 €	6 meses	11-04-2008	13-05-2008	18-08-2008	203.399,20 €	15-09-2008	07-10-2008	T 07.04.2009
EIXES Redes	Rede de Drenagem de Águas Residuais, Abastecimento de Água e ETAR de Plantas em Eixes	MM	Luís Vinhais	Gaspar Rodrigues, L.dª	211/200/631.01	Ajuste Directo CCP - 19.º al. a)	132.000,00 €	120 dias	21-09-2009	23-09-2009	23-09-2009	131.998,80 €	09-11-2009	11-11-2009	T 11.03.2010
EN 15-4 e EN 102	Beneficiação da EN 15-4 entre o Km 0.000 e o Km 13.067 e da EN 102 entre o Km 23.566 e o Km 26.050	ES	Fátima Dias	Pasnor, L.d.ª	211/201/254	Público	1.657.300,00 €	15 meses	31-03-2003	05-05-2003	22-08-2003	1.336.582,53 €	27-08-2003 V 07-11-2003 1A	28-08-2003	Posse Administrativa da Obra em 13.01.2009
LAMAS DE ORELHÃO	Rede de Drenagem de Águas Residuais e ETAR em Lamas de Orelhão	ES	Luís Vinhais	Flaviconstrói, L.dª	211/200/610.01	Limitado	89.029,50 €	6 meses	05-03-2007	20-03-2007	16-04-2007	79.684,92 €	30-05-2007 1A 26.06.2008	21-06-2007	T 21/12/2007
MASCARENHAS Rede Drenagem e ETAR	Rede de Drenagem de Águas Residuais e ETAR de Mascarenhas	ES	Luís Vinhais	Granicon, L.dª	211/200/611.01	Público	150.988,00 €	8 meses	16-10-2008	18-11-2008	16-03-2009	141.468,75 €	15-04-2009	04-05-2009	T 04.01.2010
MIRANDELA Avenida Sá Carneiro	Ligação da Avenida Sá Carneiro à E.N. 15-4	ES	Fátima Dias	Pasnor, L.d.ª	211/201/252.01	Público	612.900,00 €	18 meses	24-04-2004	27-05-2004	15-09-2004	532.231,50 €	23-02-2005 V 09-05.2005	14-03-2005	Auto de Posse Administrativa dos Trabalhos em 28.11.2008
MIRANDELA Bairro Fomento - 2.ª Fase	Renovação de Infraestruturas do Bairro do Fundo de Fomento - 2.ª Fase	CM	José Necho	Baltazar & Filhos, L.dª	211/202/101.79	Ajuste Directo CCP - 19.º al. a)	132.181,20 €	120 dias	07-05-2009	15-05-2009	21-05-2009	132.181,20 €	02-06-2009	03-06-2009	T 01.10.2009
MIRANDELA Bairro Preguiça Muros	Execução de Muros de Suporte de Terras - Bairro da Preguiça, Vale da Sancha e Outros	MM	José Necho	Construeta, L.dª	211/202/925	Ajuste Directo CCP - 19.º al. a)	50.000,00 €	120 dias	17-04-2009	24-04-2009	29-06-2009	49.961,56 €	17-08-2009	03-09-2009	T 02.01.2010
MIRANDELA Ecoteca	Requalificação das Margens da Ribeira de Carvalhais - Ecoteca	MM	Alex Ricardo	Anteros Empreitadas, S.A.	212/202/914	Público	1.160.900,00 €	12 meses	08-11-2007	11-12-2007	09-04-2008	999.994,48 €	23-06-2008 V 26.02.2009	28-07-2008	T 28.07.2009
MIRANDELA Escola Luciano Cordeiro	Arranjo Urbanístico da Nova Entrada para a Escola Luciano Cordeiro	MM	Alex Ricardo	Obritua, L.dª	211/203/342	Ajuste Directo CCP - 19.º al. a)	86.600,00 €	120 dias	07-10-2009	12-10-2009	12-10-2009	86.514,06 €	23-11-2009	23-11-2009	T 23.03.2010
MIRANDELA Igreja Matriz - Terraço	Igreja Matriz - Beneficiação do Terraço Envolvente	CM	Rui Fernds	Sincof, L.d.ª	211/999/004.01	Ajuste Directo CCP - 19.º al. a)	9.700,00 €	60 dias	07-01-2010	15-01-2010	26-01-2010	9.414,29 €			Aguarda entrega de Registo Criminal (2010.02.03)
MIRANDELA Instalações ARH	Obras de Remodelação para Instalação dos Serviços de Administração da Região Hidrográfica do Norte	MM	Rui Fernds	Diteco, L.dª	211/202/926	Ajuste Directo CCP - 19.º al. a)	50.015,00 €	90 dias	16-06-2009	25-06-2009	26-06-2009	49.985,00 €	24-08-2009	07-09-2009	T 06.12.2009
MIRANDELA Loteamento	Loteamento de Aníbal José Pires	CM	Paulo Magalhães	Socopul, S.A.	212/229/084	Limitado	56.986,87 €	12 meses	14-08-2002	28-08-2002	10-10-2002	52.094,34 €	30-10-2002 1A 15-09-2003	29-11-2002	(ver comentário 15.11.2006)
MIRANDELA Museu do Azeite	Museu da Oliveira e do Azeite	CM	Alex Ricardo	Anteros Empreitadas, S.A.	211/202/905.02	Público	670.000,00 €	9 meses	28-12-2007	29-01-2008	21-04-2008	588.637,53 €	26-05-2008 V 30.12.2008	02-06-2008	T 02.03.2009 AS 03.06.2008;AR 22.01.2009
MIRANDELA Museu Municipal	Museu Municipal Armino Teixeira Lopes - Obras de Recuperação e Conservação - 1.ª Fase	CM	Rui Fernds	Sincof, L.d.ª	211/202/919	Limitado	46.000,00 €	90 dias	03-10-2008	16-10-2008	31-10-2008	55.981,58 €	14-01-2009	23-03-2009	T 23.06.2009
MIRANDELA Paço dos Távoras	Recuperação do Paço dos Távoras	ES	Rui Fernds	Sincof, L.d.ª	211/202/801.1	Público	178.800,00 €	4 meses	26-03-2008	29-04-2008	12-06-2008	132.198,96 €	27-08-2008	15-09-2008	T 15.01.2008
MIRANDELA Parque de Campismo, Acesso	Beneficiação do Acesso ao Parque de Campismo	CM	José Necho	Socorpena, L.dª	211/202/101.82	Público	938.324,47 €	8 meses	31-10-2007 26.12.2007	03-12-2007 28.01.2008	04-06-2008	747.000,00 €	12-09-2008 V 02.12.2008	06-10-2008	T 06.06.2009
MIRANDELA Rede de Rega e Ramal	Rede de Rega em Diversos Pontos da Cidade e Ligação de um Ramal de Saneamento	ES	Fátima Dias	Carlos Pinto & Filhos, L.d.ª	211/999/111	Ajuste Directo CCP - 19.º al. a)	140.195,00 €	90 dias	03-12-2009	14-12-2009	04-01-2010	125.467,39 €			Pedidos docs e enviada minuta em 05.01.2010
MIRANDELA URBCOM	URBCOM - Revalorização Urbana - Rua da República - Fase 1	ES	José Necho	Anteros Empreitadas, S.A.	211/202/185	Público	1.515.163,81 €	12 meses	30-04-2007	31-05-2007	29-08-2007	1.304.008,70 €	22-10-2007 V 13.12.2007 1A 25.08.2008	25-10-2007	T 25.10.2008 RPP 30.09.2008

	Localidade	Designação da Empreitada	F u n c	Técnico	Firma Adjudicatária	Número de Processo	Tipo de Concurso	Valor Base	Prazo de Execução	Data de Abertura Publicação	Data do Acto Público /Abertura	Data de Adjudicação	Valor da Adjudicação	Data do Contrato e Visto do TC	Data da Consignação	Situação Actual
MIRANDELA Vaias		Realização de Valas para EDP	MM	Paulo Magalhães	Soteli, L.d ^a	211/999/103	Ajuste Directo	13.600,00 €	45 dias	06-06-2007	19-06-2007	13-07-2007	13.428,00 €	-	04-09-2007	T 19.10.2007
ROMEU Redes		Rede de Drenagem de Águas Residuais e de Abastecimento de Água de Jerusalém do Romeu	MM	Alice Correia	Comporto, S.A.	211/200/165	Público	142.668,27 €	6 meses	11-02-2005	15-03-2005	03-06-2005	98.226,99 €	21-07-2005 1A 18.05.2006 2A 27.12.2007	01-08-2005	V 04.12.2006 (anomalias); RPP 24.09.2007
SUÇAES ETAR		Transformação de Fossa Séptica em ETAR na Aldeia de Suções	MM	Luis Vinhais	Sincof, L.d. ^a	211/200/647.01	Público	271.303,60 €	8 meses	06-02-2008	10-03-2008	23-05-2008	231.830,74 €	26.06.2008	24-07-2008	T 24.03.2009
TORRE DONA CHAMA Quartel Bombeiros - Arranjos Exteriores		Execução de Trabalhos Fora da Área de Intervenção do Quartel dos Bombeiros Voluntários da Torre de Dona Chama	ES		Sincof, L.d. ^a	211/999/110	Ajuste Directo CCP - 19.º al. a)	19.928,70 €	30 dias	12-01-2009	15-01-2009	15-01-2009	19.928,68 €	Dispensada redução a escrito	16-02-2009	T 16.03.2009
VALE DE GOUVINHAS EM de Acesso		Beneficiação da Estrada Municipal de Acesso a Vale de Gouvinhas por Valbom Pitez	MM	Fátima Dias	Higino Pinheiro & Irmão, L.d. ^a	211/201/260	Público	276.442,46 €	12 meses	06-06-2006	07-07-2006	29-09-2006	274.118,14 €	13-11-2006 1A 03.09.2009	14.12.2006	T 14.12.2007
VALE DE GOUVINHAS ETAR		Vale de Gouvinhas - ETAR	ES	Rui Barreira	Aníbal Ribeiro Alves & Filhos, L.d. ^a	211/200/617.02	Ajuste Directo CCP - 19.º al. a)	14.970,00 €	30 dias							
VALE DE JUNCAL Praia Fluvial e Envolvente		Vale de Juncal - Praia Fluvial	MM	Rui Barreira	Sincof, L.d. ^a	211/999/109	Público	200.000,00 €	6 meses	05-12-2008	06-01-2009	18-06-2009	183.363,96 €	27-07-2009	28-07-2009	T 28.01.2010
VALE DE LOBO Redes		Rede de Drenagem de Águas Residuais e Abastecimento de Água de Vale de Lobo	MM	Alice Correia	Granicon, L.d. ^a	211/200/656	Público	283.606,50 €	8 meses	14-10-2008	14-11-2008	26-03-2009	263.197,32 €	27-04-2009	19-05-2009	T 19.05.2009
VALE DE SALGUEIRO Poços de Bombagem		Construção de Poços de Bombagem em Vale de Salgueiro	MM	Luis Vinhais	Soteli, L.d. ^a	211/200/618.01	Limitado	48.181,00 €	6 meses	02-03-2007	16-03-2007	23-04-2007	52.838,50 €	14-06-2007	25-06-2007	T 25-12-2007
VALE DE TELHAS Redes		Rede de Drenagem de Águas Residuais e de Abastecimento de Água de Vale de Telhas	MM	Luis Vinhais	Lopes, Azevedo & Filhos, L.d. ^a	211/200/619.01	Ajuste Directo CCP - 19.º al. a)	145.816,00 €	8 meses	08-06-2009	23-06-2009	23-07-2009	131.775,48 €	28-07-2009	21-08-2009	T 21.06.2010
VILA NOVA DAS PATAS Arruamentos		Arruamentos, Muros e Passeios em Diversas Aldeias - Vila Nova das Patas	CM	José Necho	Cisdouro, S.A.	211/202/143.01	Público	385.873,53 €	12 meses	13-09-2005	14-10-2005	04-01-2006	271.569,93 €	09-02-2006 1A 21-02-2007	09-02-2006	Posse Administrativa da Obra em 15.12.2008
VILAR D'OURO Redes		Rede de Abastecimento de Água e de Drenagem de Águas Residuais de Vilar D'Ouro	CM	José Necho	Geogranitos, L.d. ^a	211/200/163	Público	149.697,64 €	6 meses	20-01-2005	22-02-2005	31-03-2005	141.255,12 €	12-05-2005	24-05-2005	T 23.11.2005 RPP 05.09.2007 (ver comentário)
VILARES DA TORRE Pavimentação EM553		Pavimentação da E.M. 553 - Vilares da Torre	ES	Fátima Dias	Assédio Santos Prada, L.d. ^a	211/201/205.01	Ajuste Directo CCP - 19.º al. a)	145.961,50 €	2 meses	19-08-2009	25-08-2009	26-08-2009	145.838,00 €	24-09-2009	25-09-2009	T 25.11.2009
VILARES DA TORRE Redes		Rede de Drenagem de Águas Residuais e de Abastecimento de Água de Vilares da Torre	MM	José Necho	Flaviconstrói, L.d. ^a	211/200/129.01	Público	273.642,62 €	6 meses	03-02-2005	08-03-2005	01-06-2005	242.127,95 €	27-07-2005	12-08-2005	T 12.02.2006 Prr 90 dias RPP 07.03.2007